MARIA TOURLOUPI
09/10/2026 14:07
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail : adougeni@gga.gov.gr
Τηλέφωνο : 2131316260-7070

ΜΑΡΟΥΣΙ, 9-10-2026

ΑΠ 135083/ΥΣ

ΠΡΟΣ
Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη.
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

Α.Φ.Ε. ΑΤΝΕΚΕ: ΦΕ 80

Θέμα: Η υπ' αριθ. πρωτ. **7875/28-8-2026 Ερώτηση** του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη.
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. **ΓΓΑ/ 22767/31- 8-2026** εισερχόμενη Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις 28/01/2026 με προθεσμία περαίωσης ολοκλήρου του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της. Το πέρας εργασιών του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι **27/01/2027**.

Έως τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποξήλωσης του παλαιού συνθετικού τάπητα, του παλαιού ασφαλτοτάπητα, οι καθαιρέσεις επιφανειών από οπλισμένο σκυρόδεμα και τα προϊόντα αποξήλωσης και καθαιρέσεων φορτοεκφορτώθηκαν και απομακρυνθήκαν από το εργοτάξιο. Στις 17/4/2026 η εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου ενέκρινε τις εργασίες επισκευής του καναλιού απορροής ομβρίων που συνορεύει με το ενετικό τείχος και η ανάδοχος εταιρεία έχει ολοκληρώσει από τον Ιούνιο του 2026 τις εργασίες επισκευής του με την επίβλεψη υπαλλήλου της Εφορείας.

Η Υπηρεσία μας προχώρησε όλες τις διαδικασίες (όπως υπαγορεύονται από τις διατάξεις του νόμου των Δημοσίων Έργων ν.4412/1016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών») προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που προέκυψε στην εφαρμογή της μελέτης, στο τμήμα που αφορά τα περιμετρικά κανάλια απορροής ομβρίων, και οι εργασίες πρόκειται να συνεχιστούν μετά την υπογραφή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από τον ανάδοχο και τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου η οποία τελικά δόθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2026.
Η εξέλιξη του έργου βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος και θα ολοκληρωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο της σύμβασης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

<u>Εσωτερική Διανομή</u>:

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού